

君山区2024年重大项目建设一季度进度情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目类别	建设地点	建设规模和内容	总投资	2024年工作计划			责任单位	责任区级领导	
						计划投资	2024年已完成投资	当前进度			
合计：69个项目					176.31 亿元	25.35 亿元	2.33亿元				
一、新建项目（28个）											
1	君山区华洪运河灌区续建配套与节水改造（2023-2025）项目	基础设施	广兴洲镇 许市镇 钱粮湖镇	灌区设计灌溉面积20.62万亩，项目实施后恢复灌溉面积7.85万亩，改善灌溉面积2.41万亩。主要实施内容为新建或改造提灌机埠36处；改造骨干输配水渠道101条124.95km；渠道防渗衬砌2.7km；改造骨干渠系建筑物25处；新建信息中心站1处、分站2处；水利工程标识牌84处，设置警示牌144处等	20620	20620		已完成招标工作，4月中旬可开工	手续问题：经与自然资源部门联合勘界，灌区项目实施的垵现渠道占用基本农田根据有关规定，基本农田上不能实施硬化、植绿等工程措施	区水利局	庞域建 杨曙东
2	君山区钱南垸灌区续建配套与节水改造（2023-2025）项目	基础设施	钱粮湖镇 良心堡镇	灌区设计灌溉面积13.27万亩，项目实施后恢复灌溉面积2.66万亩，改善灌溉面积1.4万亩。主要实施内容为新建泵站5处，改造机埠2处；骨干支渠护砌18条51km；新建节制闸2处，拆除重建节制闸5处；新建信息中心站1处；水利工程标识牌86处，设置警示牌124处等	16864	16864		已完成招标工作，4月中旬可开工	手续问题：经与自然资源部门联合勘界，灌区项目实施的垵现渠道占用基本农田根据有关规定，基本农田上不能实施硬化、植绿等工程措施	区水利局	杨曙东 严若亮
3	君山区君山垸灌区续建配套与节水改造项目（2023-2025）	基础设施	柳林洲街道	拆除重建泵站2处；续建改造骨干支渠14条，护砌32.93km；新建或改造渠系及附属建筑物406处；量测水设施23处、视频监控站23处、闸门远控站23处，并配置相应软件系统；配套管理标识标牌109处等	8439	8439		已完成招标工作，4月下旬可开工	手续问题：经与自然资源部门联合勘界，灌区项目实施的垵现渠道占用基本农田根据有关规定，基本农田上不能实施硬化、植绿等工程措施	区水利局	朱旗 杨曙东

4	君山区2024年高标准农田建设	基础设施	君山区	新建高标准农田0.4万亩，提质改造0.6万亩	2400	2400		已完成初步设计审查，正在进行财评		区农业农村局	杨曙东
5	君山区滨江路西延公路工程	基础设施	柳林洲街道	公路工程，路基宽18m，路面宽12m，全长2.1km	5000	5000		已完成立项，正在进行初步设计	土地问题： 土地征拆难度大，路线经过自然保护区，审批难度大	区交通运输局	虢汉平
6	君山区农村客货邮服务中心（汽车客运站二期）建设	基础设施	柳林洲街道	项目占地13356.94m²（约20.04亩）。建设分拣中心，自动分拣机等配套设施，门卫室，场内基础配套设施（含道路硬化、绿化、停车位、雨污水管网、路灯）	3400	3400		已完成初步设计		区交通运输局	虢汉平 胡 思
7	君山区垃圾分拣中心	基础设施	柳林洲街道长沟子村	主要建设垃圾分拣处理中心，管理用房，门卫室，维修保养中心，场内基础配套设施建筑垃圾堆场，宣教中心内部装修，配套分类垃圾桶、垃圾运输车、垃圾分拣设备等设施设备	4001	4001	400	现场临建设施已完成90%，试桩已完成4根，钢构生产进度已完成30%		区城管局 区城建投	叶凯文
8	创业路东延	基础设施	柳林洲街道	旅游路延伸至沙鸥路、东西走向约1.3km	4000	500		正在编制可研		区住建局	叶凯文
9	钱粮湖大桥危桥改造	基础设施	钱粮湖镇	本项目对原桥进行拆除重建，原桥位新建桥梁，新桥全长316.32m，宽12m。下部结构为柱式桥墩，柱台式，墩台为承台配桩基础	3799	500		已完成施工图设计批复，正在办理通航论证手续	资金问题： 省补资金1800万元已下达，其余资金需要区财政配套。区政府根据大桥检测结论，正在研究决定建设事项	区公路建养中心	虢汉平 杨再兴
10	柳毅东路	社会民生	柳林洲街道	项目道路长度4005m，包含路基路面工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、安防工程以及相关的附属工程	15000	15000		已完成设计方案变更	土地问题： 土地手续未办理	区城建投	罗 遥 叶凯文

11	君山区人民医院改扩建项目	社会民生	柳林洲街道	新建门诊住院大楼共十二层面积共22594.9m²,地上十一层16685.78m²,地下停车场5653m²。包括:门急诊、辅助检查、住院病房、重症医学科、手术室、高压氧舱等功能用房,以及道路、绿化、停车场、空调通风系统、供配电、给排水、污水处理等配套设施建设。项目新增病床300张,新增地下停车位135个。原住院楼改建总面积6000m²	19086	9600		已完成招投标,临建设施已完成	协调问题: 因图审工作时间较长,为不影响改扩建项目的进度,请求区政府支持,仿照岳西中学加快建设的案例,在桩基础设计图纸出来后,区住建部门同意施工单位进场开展桩基础施工	项目指挥部 区卫健局 区人民医院	方腊初 廖珂珉
12	江豚湾生态体育公园二期	社会民生	柳林洲街道	项目总占地面积76169m²,其中运动公园面积69581m²,汽车营地6588m²;场地内总建筑面积10215m²,其中新建建筑配套综合管理用房2715m²,原有建筑改造7500m²;健身步道约850m,铺装园路面积约12000m²,绿化面积约52781m²,绿地率69.3%,水系面积约2190m²,场地内设置无动力乐园,多媒体游戏广场,彩虹勇士坡道一处	9000	9000		已完成项目规划,目前因市城运集团资金问题已暂停项目	资金问题: 投资方为岳阳市城运集团,目前资金未到位,项目处于停滞状态	区文旅广体局 区城建设	周 振
13	君山区2024年老旧小区改造工程	社会民生	君山区	雨污分流、道路白改黑、配套设施改造、房屋修缮、水电气改造、改造停车及消防、绿化等	1586	1586		正在对第一批(10个小区)进行设计和预算		区住建局	叶凯文
14	君山城区挂口南片区易涝积水点改造项目	社会民生	君山区城区	新建创业路、西环路、富民路、千亩田路和亚华市场雨水管道。新建雨水管道总长3650m,管道清淤4000m等	3043	3043		已完成招投标挂网	进度问题:项目已严重滞后,省发改委和省审计厅重点督导该项目	区城管局 柳林洲街道	叶凯文
15	城区尾水治理项目	生态治理	君山区	计划实施地块85亩,垂直潜流湿地24000m²,表面流湿地29367m²,进水管道路工程4.6km,泵站1处,水生植物24800m²	6532	6532		已完成初步设计和评审,正在办理概算手续		区住建局	叶凯文
16	岳阳市君山区东洞庭湖流域河湖湿地保护修复项目	生态治理	君山区	退化林修复8000亩;退化湿地修复7135亩,湿地生态修复2429亩,驳岸生态修复7.7km,野生动植物生境恢复5770亩,湿地保护基础设施及科研监测	7200	7200		项目已完成立项,国家部委正在审核		区林业局	杨曙东
17	江岳里文旅综合体项目	产业发展	君山区	建设江岳里文旅综合体项目	12000	12000		完成了项目规划设计和土地征拆	土地问题: 城投还未交付土地	区文旅广体局	朱 平 周 振

18	三张名片之君山区鸟语林度假村项目	产业发展	柳林洲街道	拟计划建设11层酒店综合楼和7栋3层的精品民宿，在原有的2000m²房屋进行提质改造成度假山庄	12000	12000		正在编制可研		君山农垦集团 区住建局	朱 平 叶凯文
19	三张名片之江豚救助基地项目	产业发展	君山区	建设江豚救助基地	1000	1000		已完成可研编制，准备立项		区农业农村局	朱 平 杨曙东
20	三张名片之麋鹿苑提质升级项目	产业发展	君山区	将现有麋鹿苑进行提质升级改造，包括道路拓宽、建设智慧旅游系统和绿化工程等	1000	1000		正在进行规划设计变更，待审核，下一步准备完成资产评估、明确合作方式等		区林业局	丰为民 杨曙东
21	4·25守护营	产业发展	君山区	在原永盛油脂厂片区（含林角小学）建设游客中心、艺术广场、守护剧场、低碳花园、油罐乐园、候鸟酒店、生态商业街等，打造油罐光影秀，建设林角小学研学基地，完善基础及配套设施	6000	6000		正在进行招商	资金问题： 招商引资难度较大	区守护好一江碧水管理服务中心 区城建投	罗 周 遥 振
22	“守护好一江碧水”首倡地展陈馆数字赋能项目	产业发展	君山区	在现有展陈馆基础上，利用数字技术，完善展陈内容，打造文旅新场景	1000	1000		正在进行规划	资金问题： 招商引资难度较大	区守护好一江碧水管理服务中心	周 振
23	君山区设施渔业项目	产业发展	钱粮湖镇	建设水下封闭式圈养桶200个及相关配套设施	5000	5000		已完成可研编制，准备立项		君山生态渔业集团	丰为民 杨曙东
24	湘北水产良种场项目	产业发展	钱粮湖镇	改造鱼池325亩、蓄水（净化）池7亩、生态净化鱼塘84亩、新建孵化育种车间5130m²及室外产卵、孵化、育苗等配套设施	4147	4147	1200	正在进行鱼池整修、出水口、育苗车间等建设，已完成30%工程量		君山生态渔业集团	丰为民 杨曙东
25	君山区设施农业建设项目	产业发展	君山区	建设集中育秧大棚20万m²。	3000	500	190	已完成大棚建设4.76万平方米		区农业农村局 区农垦集团	杨曙东 符 辉

26	五好园区（一期）	产业发展	君山产业开发区	建设14万m²包含新建厂房、冷库、配套用房等相关配套工程建设	35000	20000		已完成立项和办理用地规划许可证		君山产业开发区城建投	田军 虢汉平
27	万雨合业项目（二期）	产业发展	君山产业开发区	建设日产20万食用菌制棒车间，购置育种灭菌、育菇、包装、深加工等生产线设备，并配套、道路、绿化等	25000	10000		已完成备案	土地问题： 项目用地正在进行土地置换，预计4月中旬开始挂牌出让	君山产业开发区农垦集团	田军 虢汉平
28	神威年产1万台套磁力设备生产基地升级改造项目	产业发展	君山产业开发区	建设智能化生产线厂房3500平m²，建设科技综合楼8000m²，建设智能化生产线	5000	5000		已完成备案	协调问题： 目前正联合资规局、住建局协调处理存在土地规划、建设手续办理等历史遗留问题，	君山产业开发区	吴旺兴 虢汉平
二、续建项目（12个）											
29	君山区十四五排涝能力建设二期工程	基础设施	君山区	排涝泵站改扩建及更新改造25座泵站、排涝渠道整治8.6km、内湖堤防整治19.0km（其中濠河堤防整治15.0km，团湖堤防整治4.0km）、排涝涵闸整治共11处，工期14个月	9688	3901	1893	已完成南北干渠护砌6.3公里、团湖脚槽砼浇筑岸坡整形、5个团湖涵闸、六支渠拦污栅主体工程，完成双合泵站主体工程90%，幸福五队泵站主体工程90%		区水利局	杨曙东
30	“两区一闸”扫尾工程	基础设施	君山区	钱粮湖垸安全建设一期工程新建、改建安全生产转移道路4条27.504km，其中良心堡镇1条6.81km（新建1.22km）。钱粮湖镇道路3条20.694km	6500	6500		已完成招投标	手续问题： 方台湖堵口合拢202省道需封闭道路，省交警支队未批复	区水利局	杨曙东
31	君山综合汽车站	基础设施	柳林洲街道	总用地面积19974m²，包括综合楼、车辆维修保养用房、设备用房、垃圾站、车站道路、停车场、站前广场及照明	3200	1000	600	主体正在装修，已完成总工程的80%	资金问题： 存在1700万元资金缺口	区交通运输局	虢汉平
32	君山区2023年高标准农田建设	基础设施	君山区	建设高标农田3.53万亩（其中新建2.12万亩，改造提升1.41万亩）	8490	4567	7200	已完成新建1.7万亩，改造提升1.2万亩，完成85%工程量		区农业农村局	杨曙东

33	岳阳市君山区 乡镇中心水厂 建设项目	社会 民生	广兴洲镇	主要建设内容及规模：项目主要建设 内容为拟新建君山区乡镇中心水厂一 座(45000m³/d)，分为二期建设，其 中：一期工程建设综合楼、送水泵房 及配电室；二期工程建设新建配水井 、絮凝沉淀池、清水池、污泥浓缩池 、废水池和污泥池污泥平衡池、V 型 滤池及反冲洗泵房、加药间、污泥脱 水间、门卫室、道路工程11119.03m² 、绿化工程7506.01m²、厂区自控系 统、厂区仪表工程、厂区工艺管道、 厂区给排水等辅助配套设施工程等	14986	9986	2000	已完成桩基工程、综合楼主体结 构施工、送水泵房地下室施工、 配电室基坑开挖、永久性封闭围 墙施工	资金问题： 因资金问题，项目 目前已停工	区域建投	沈 澍 李 伟 叶凯文
34	最美江湖马拉 松赛道提质	社会 民生	君山区	在现有马拉松赛道基础上，增设智慧 步道等数字化设施，新建横跨G240天 桥，实现人车分流完成赛道闭环	2000	2000	360	智慧设施已完成验收并投入使 用，人行天桥未开始施工。	手续问题： 人行天桥因用地在 红线范围内，影响项目推进进 度	区域建投	庞域建 叶凯文
35	三角坪棚改建 建设项目二期	社会 民生	芦苇总场	项目总用地面积 36053.2m²，建筑面 积 89600.82m²，其中新建建筑面积 48618.96m²，保留建筑面积 25643.26m²，地下车库建筑面积 15338.6m²，道路广场面积 16661.06 m²,绿地面积 12618.62m²;停车位 592 个	21520	7000	5000	主体已封顶，正在进行装饰工程	手续问题： 土地手续未办理	区域建投	叶凯文
36	城区供水 一体化	社会 民生	柳林洲街 道	建设1条6.4km、DN100的原水输水管 线，配套的取水头部、原水管桥架； 絮凝沉淀清水池、均质滤料滤池、污 泥处理系统，改造水泵房、加矾加氯 间、配电间；改扩建管道322.92km	41000	12986	2000	已完成厂区改扩建，管网建设 282km，已完成工程量的90%		区住建局	傅大斌 李 伟 叶凯文
37	君山区凤形山 公墓	社会 民生	钱粮湖镇	建设骨灰墓穴6389个，壁葬墙 39.8m，红外线进出道路1500m、停车 场2000m²、守护房两栋240m²、门楼1 座、公厕等	3300	2300		已完成清障和路基开挖	土地问题： 进场道路扩宽未完 成征收	区民政局 钱粮湖镇	魏汉平
38	芥菜腌制池 项目	产业 发展	钱粮湖镇 良心堡镇	一期建设芥菜腌制池74个，二期建设 芥菜腌制池80个，三期建设腌制池 222个	18800	5000	360	已完成一、三期工程，二期已完 成招标，正在办理用地手续	协调问题： 二期用地遗留环保 砖厂未搬迁（存在法律纠 纷），无法办理施工许可证， 不能进场施工	君山农垦集团	杨曙东
39	岳阳濠河国际 垂钓中心项目	产业 发展	柳林洲街 道	新建垂钓平台8360m²，购置垂钓房艇 50艘，救援艇、抽污船、路亚艇各1 艘，配套设备及场地的固定、安全、 监控、水电、亮化等设施	3876	3876	1100	已完成水上平台搭建，已完成 30%工程量	手续问题： 因办理林业部门湿 地手续问题，现已停工	君山生态渔业集 团	杨曙东

40	采桑湖民宿酒店	产业发展	钱粮湖镇	建设12 栋鸟巢客房酒店和1栋 410 平综合服务中心	3080	3080	1000	已完成鸟巢客房基础施工、正在安装设备，已完成30%工程量		君山生态渔业集团	易俊良 周 振
三、前期项目（29个）											
41	华容河君山区治理工程	基础设施	钱粮湖镇	综合治理河长23.93km。主要措施包括：大堤固脚护坡11.56km、堤身滑坡防渗墙处理0.4公里、拆除重建涵闸2处、白蚁防治8.495km、防汛通道整治27.711km等。	8200			已完成初设批复，待项目资金下达		区水利局	杨曙东
42	君山区君山城区调蓄能力提升项目	基础设施	君山区	新建DN500管网6km，新建泵站12处；改造濠河等城市湖塘5处；整治沟渠14条32.93km；重要点位新建雨量计、液位计、水位监测设施26处；新建闸门自动化监测系统及配套设施；建设雨水资源利用综合装置10处等	19000			已完成初设批复，待项目资金下达		区水利局	杨曙东
43	G353君山区洞庭湖大桥西至建新堤公路工程	基础设施	柳林洲街道	新建一级公路全长4.576km，起点君山洞庭大道与外环西路交叉口，对应（G353桩号K1136+647处）	16921			已完成初步设计		区交通运输局	虢汉平
44	荆江门高速互通（连接线）	基础设施	柳林洲街道	城市道路，路宽35m，1.36km	12523			正在选址		区交通运输局	虢汉平
45	江豚湾景区基础设施建设项 目（争资项目）	基础设施	君山区	主要建设景区智慧导览系统、景区标识数智化、江豚湾数字纪念票文创产品、虚拟现实体验中心3000m²、互动体验区1200m²、新建智慧停车系统与停车场1000m²、接待服务大厅2500m²、建设3个旅游厕所（150m²/个）、餐饮及旅游产品展示区1800m²、游客休憩区1200m²，配套建设给排水、供电、通信、信息化等基础设施	18000			正在进行初步规划		区文旅广体局	周 振
46	君山区中心城区防涝除险项目（争资项目）	基础设施	君山区	新建排涝干渠2条，分别为1237m和1371m。新建雨水主管网总长22096m；改造雨水支管网总长24417m；以及更换检查井、雨篦约460个等相关设施	8513			正在编制可研		区城管局	叶凯文

47	君山区污水管网提质增效工程（管网攻坚战）	基础设施	君山区	君山区城区、荆江门片区和旅游路南片区三个片区，具体建设规模为排水管网修复及新建工程43.19km（涉及27条道路，其中管道修复4.1km，管道新建39.09km）、压力管线10.93km、检查井新建1881个、道路新建及提质改造项目3.26km	30000			正在编制可研，已完成初步方案		区住建局	叶凯文
48	君山区中心城区雨污分流管网改造（二期）项目	基础设施	君山区中心城区	项目主要建设内容为拟新建污水管总长27.972km；其中新建居民区和厂区内支管19.641km，管径为DN300，新建街巷下次干管、支管8.331km，管径为DN400；污水提升泵站3座等	15600			已完成立项		区住建局	叶凯文
49	君山区城区供水管网建设项目	基础设施	君山区中心城区	项目主要建设内容为拟新建一条6.4km，管径为DN1000的原水输水管道。改扩建管道总长度约112.92km，管径DN63-DN1000	17500			已完成立项，正在进行项目申报		区住建局	叶凯文
50	区职业技术学校迁建	社会民生	柳林洲街道	建设4栋教学楼，2栋实训楼，2栋实训厂房，1栋行政楼及食堂、公寓等配套设施设备，和沙鸥路南延路宽18m，全长1km	34612			已完成立项		区教育局	方腊初
51	君山区农村供水保障“三化模式意向规划”	社会民生	君山区	规模化供水工程建设、老旧供水工程更新改造	22800			已完成规划方案编制		区水利局	杨曙东
52	西城中心小学改扩建	社会民生	柳林洲镇	新建教学楼、食堂、教师公租房、运动场等	4550			正在进行规划设计		区教育局 柳林洲街道	方腊初
53	广兴洲镇九年一贯制学校建设	社会民生	广兴洲镇	改扩建4栋教学楼、科教楼等	2600			正在进行规划设计		区教育局 广兴洲镇	方腊初

54	岳阳市第十六中教学用房建设项目（争资项目）	社会民生	柳林洲街道	新建总建筑面积22505.4m²共3栋教学楼，其中1#栋4796.87m²、2#栋3688.6m²、3#栋3523.07m²，学生宿舍1栋6155.86m²，食堂4341m²	8126			已完成立项		区教育局	方腊初
55	君山濠河健身步道（争资项目）	社会民生	柳林洲街道	位于柳林洲街道濠河边，步道总长约20km,宽约4m。建设内容包括步道水泥基础加面层20km；5个旅游厕所，建筑面积约150m²/个；健身步道驿站5个，建筑面积400m²/个；配备一套智慧步道系统、一套健身步道标识系统和照明系统；配备10套健身步道景观小品；修建桥隧护栏20km；新建智慧停车场，规划建设车位300个；沿途景观绿化改造20km；建设步道中心健身广场1200m²,配套建设给排水、供配电、信息化等基础设施	13000			正在进行前期规划		区文旅广体局	周 振
56	君山区中心敬老院建设项目	社会民生	广兴洲镇	项目总用地面积15100.26m²（合约22.65亩），规划建设养老床位280张，总建筑面积12100.00m²，建设包括老年公寓8500m²，康复中心1500m²，管理服务用房700m²，生活配套用房600m²，配套建设给安防、排水、消防、道路等基础设施	4890			已完成立项和初步设计		广兴洲镇 区民政局	虢汉平
57	君山区公共实训基地建设项目	社会民生	君山区	建设1栋集实训场地、信息发布和咨询、教研室、仓库、机房、档案室及会议室为一体的实训科研综合楼，购置相关设备、装修、配套等	3600			已完成立项，正在进行项目申报		区人社局	虢汉平
58	荆江门港口物流园	产业发展	柳林洲街道	总面积约1000亩，其中码头配套、物流园面积600亩，铁路专用线面积约400亩，建设堆场、仓库、物流园、铁路、配套用地、杭瑞高速互通等；君山（区级）物流配送中心：用地56亩，土建、装修、设备购置等	440000			正在编制可研		区交通运输局	虢汉平
59	君山区体育产业园项目	产业发展	君山区	主要包括江豚湾生态体育公园（二期）、江湖大草坪、岳阳濠河国际垂钓中心、君山区冰雪运动基地、浮标交易中心、体育产品交易中心等内容，涵盖“体育制造业总部基地+体育服务业大本营+体育产业孵化基地+全民健身”四大功能	200000			正在进行前期规划		区文旅广体局	周 振

60	岳阳港君山港区现代物流园铁路专用线项目	产业发展	君山区	建设铁路专用线6.8km	100000			正在进行前期规划		区城建投	叶凯文
61	江豚湾游客集散中心	产业发展	君山区	项目规划用地面积75亩，总建筑面积7970m²。建设内容包括售票服务大厅2500m²，旅游产品展示综合服务区1800m²，游客休憩区1200m²，景区展示及导游服务区850m²，卫生间、安保、配电、管理、储藏等其他功能区1620m²。新建智慧停车场，规划建设车位300个。配套建设给排水、供配电、信息化等基础设施	5998			已完成立项，已通过省级初审		区文旅广体局	周 振
62	数字农业建设项目（争资项目）	产业发展	君山区	依托现有食用菌种植基地及基础设施，对现有食用菌生产线进行智能化升级改造，研究开发软件系统10套，购置仪器设备887台（套），实现食用菌生产全流程数字化管理	5170			已完成立项，正在进行项目申报		君山农垦集团	杨曙东
63	君山区创建全国农村产业融合发展示范园	产业发展	君山区	重点实施湖南新泰和绿色农业集团有限公司蔬菜标准化生产示范基地提升建设、岳阳嘉盛生态循环农业科技有限公司种养殖废弃物肥料化建设、君山区马颈河蔬菜专业合作社特色辣椒示范基地建设、君山区建新蔬菜专业合作社出口特色蔬菜供应基地建设、君山区腾辉蔬菜专业合作社城市精细蔬菜供应基地建设、湖南国泰食品有限公司蔬菜果蔬干脆片生产线建设、君山区蔬菜行业协会区域公用品牌提升等7个项目	3600			已申报方案编制		区农业农村局	杨曙东
64	君山区天井山创4A级景区旅游基础设施建设项目	产业发展	许市镇	新建一栋游客集散中心及相关配套基础设施。新建旅游停车场，规划建设停车位300个，建设充电桩90个(含变压器、电缆线)。配套建设连接道路、给排水、供电、信息化、通讯、燃气等基础设施	7700			已完成可研		许市镇	周 振
65	洞庭湖流域采桑湖片区水环境综合治理项目（争资项目）	生态治理	钱粮湖镇	建设污水管网7.5km，垃圾清理 1.6万吨，污染底泥清理38.5万m³，人工湿地2平方公里，生态护岸29.6km，生态沟渠 45.5 km	13180			已完成立项，正在进行项目申报		君山生态渔业集团 君山农垦集团	杨曙东

66	君山区生态水系修复及绿色发展项目	生态治理	君山区	围绕岳阳市君山区水系进行生态综合治理和系统修复，包括濠河湿地、江豚湾区域、采桑湖、团湖及周边的水环境综合治理以及君山区农业面源污染综合治理	291200			已完成实施方案编制		区城建投	叶凯文
67	君山区城东片区绿色发展示范项目（争资项目）	生态治理	君山区	对君山区城东片区8条骨干渠进行清淤疏浚，总清淤量21.6万m ³ ；建设生态截流沟5093m，生态护岸31188m ² ，湿地修复51460m ² 。对片区内濠河湿地公园进行配套基础设施建设，包括湿地公园外部游路2400m、游步道4120m、生态停车场3200 m ² 、生态厕所6个共360m ² 、污水管网6580m	12275			已完成立项，正在进行项目申报		区城建投	叶凯文
68	濠河湿地公园项目	生态治理	柳林洲街道	水环境综合治理、护坡护岸、清淤、植被景观打造、生态保护修复等	19000			正在进行初步规划		区林业局 区住建局 君山生态渔业集团	杨曙东
69	君山区内河（湖）综合治理与生态环境导向开发（EOD）项目	生态治理	君山区	主要在采桑湖、团湖、东北湖和方台湖建立湖泊湿地生态恢复区。实施村容村貌提升工程，配套建设道路、标识标牌、停车场等	48000			已在编制可研		君山农垦集团	杨曙东

填报要求：1、当前进度，已开工项目填主要工程进展（如：主体已建设至第三层，完成总工程量的30%等），未开工项目填前期工作进展（如：已完成立项、已完成招投标等）；2、存在的问题，填写项目推进过程中存在的土地征拆、手续办理、部门协调等制约项目推进的困难或问题。